

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

г. Екатеринбург

11.08.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

Составили настоящий акт о том, что на теплопотребляющей установке объекта

ТСН «Рассветная, 8/2» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8/2

проведена проверка работоспособности системы автоматического регулирования тепла.

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

	проведена
	система ГВС отсутствует
V	регулятор ГВС отсутствует

Автоматические регуляторы системы ГВС: *марка* *количество*

параметры настройки –

	в наличии, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
V	не требуется

2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры на системы отопления, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт

Автоматические регуляторы системы отопления:

марка Danfoss, OBEH *количество 2 шт. Параметры настройки 80/65*

V	в наличии, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	70-85
Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	10-25
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	отсутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы в наличии, работоспособны

V	обеспечивают
	не обеспечивают

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды)

Потребитель ТСН «Рассветная, 8/2»

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

